



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐๓๘-๑๙๗๕๗๕.....

ที่ ขบ ๗๒๓๐๑/๒๒๙..... วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับ มาตรการในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตนั้น และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง <https://botong.go.th/public/> เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในหน่วยงานของรัฐตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีนั้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. เพื่อเป็นการดำเนินการงานตามมาตรการการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง <https://botong.go.th/public/list/data/detail/id/2716/menu/1609/page/1/catid/99> รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริพร ชำนาญเท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายบุญฤทธิ์ ดำเนนฐิติกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ/อนุมัติ () ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) 
(นายศักดิ์ดา ชาญवास)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
1. โครงการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ	14,300	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	106,440	1 พ.ย. 65	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,299	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ	9,555	1 พ.ย. 65	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กและอนามัยเจริญพันธุ์	6,685	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	16,959	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	45,750	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
8. อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ การจัดจังหวัดชลบุรี โครงการ บริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จร จัดในจังหวัดชลบุรี	35,000	35,000	1 พ.ย. 65	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	160,000	151,101	15 เม.ย. 66	15 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. อุทยานโรงเรียนบ้านคลองยาง โครงการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล	80,000	80,000	1 ต.ค. 65	31 ต.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	80,000	77,237	8 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. อุทยานโรงเรียนบ้านทับสูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	80,000	80,000	1 ต.ค. 65	31 ต.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	70,000	6,300	1 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	2,441,250	2,383,250	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการเปิดโลกกว้างเรียนรู้นอกสถานที่	50,000	44,480	1 ก.พ. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
16. โครงการเลี้ยงลูกให้สมวัยใส่ใจสุขภาพ	40,000	39,230	1 ส.ค. 66	31 ส.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17. อุทหมันที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปี จังหวัดชลบุรี ของอำเภอบ่อทอง	160,000	160,000	1 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18. โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (อบต.บ่อทอง)	250,000	250,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านให้สมวัยและการจัดกิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง	30,000	-	1 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	-	1 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21. อุทหมันโรงเรียนบ้านทับร้าง โครงการจัดอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตรปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	80,000	-	1 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	60,000	-	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
23. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ประชาชน หมู่ที่ 1-9	30,000	29,925	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24. โครงการส่งเสริมการค้าขายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	19,756	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบประมาณซื้อบัญชี / เพศบัญชี	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
25. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันรับมือและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยระดับตำบล	40,000	17,733	1 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	50,000	42,554	29 ธ.ค. 65 10 เม.ย. 66	4 ม.ค. 66 16 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27. โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยการจราจร	10,000	8,875	1 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 8	50,000	49,500	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 7	50,000	49,600	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ๊ก 6 หมู่ที่ 9	51,000	43,836.89	1 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบประมาณขอรับยืม / งบประมาณ / งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหญ่-เขาหินคม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8	393,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 7	710,000	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาบางซอຍ 2 หมู่ที่ 3	337,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
34. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 8	308,000	1 ธ.ค. 65	28 ก.พ. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง-บึงกระเบา ซอย 3 (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 6	398,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36. โครงการย้ายห้องเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 6	237,000	1 ก.ค. 66	31 ส.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับเจ็ก 8 หมู่ที่ 9	364,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
38. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 6	49,800	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 5	150,000	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
40. อุทกหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	35,000	1 พ.ย. 65	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
41. โครงการวางท่อเมนประปา สายน้ำซับ ซอย 2 หมู่ที่ 7	70,000	1 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
42. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 7	581,000	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ ซอย 1 หมู่ที่ 4	172,000	172,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับไทร ซอย 1 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1	337,000	337,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
45. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 2	50,000	49,800	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 9	50,000	50,000	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
47. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	29,000	29,000	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
48. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทับไทร 1/1 หมู่ที่ 9	100,000	100,000	1 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาเพชร ซอย 2 หมู่ที่ 2	396,000	396,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
50. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 4	35,000	35,000	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
51. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจระเข้ - ไทประสงค์ หมู่ที่ 4	440,000	440,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 5	50,000	49,800	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
53. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 4	50,000	49,500	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 1	50,000	49,500	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะเดื่อ ซอย 1 หมู่ที่ 1	387,000	387,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเหลือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	498,000	498,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
57. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 9	75,000	75,000	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำซบ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	332,000	332,000	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
59. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ 3	50,000	49,600	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสาม ชั้น ซอย 2/2 หมู่ที่ 3	394,000	394,000	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

ชื่อโครงการ	งบประมาณข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
61. โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
62. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	60,000	-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
63. โครงการอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000	-	1 มิ.ย. 66	31 ก.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ	งบประมาณขอปฏิบัติ / เพศปฏิบัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
64. โครงการจัดแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี	20,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
65. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	50,000	-	1 พ.ย. 65	31 ธ.ค. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
66. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สะอาด	6,005	50,000	6,005	1 พ.ย. 65	30 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
67. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	17,925	60,000	17,925	1 ธ.ค. 65 1 มิ.ย. 66	31 ธ.ค. 65 31 ส.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
68. โครงการรณรงค์ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	15,780	20,000	15,780	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
69. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	60,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
70. อุทยานที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อทอง โครงการจัดตั้งงานรัฐพิธีอำเภอบ่อทอง	90,000	90,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
71. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	150,000	147,870	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
72. อุทยานที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อทอง โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	15,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
73. โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	350,000	228,650	1 พ.ย. 65	31 ม.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
74. อุทยานที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อทอง โครงการงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้ และของดี "บ่อทอง" (ผลิตภัณฑ์ OTOP)	15,000	15,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
75. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น	30,000	13,281	1 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ	งบประมาณขอข้อยุติ / เพศข้อยุติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ			
76. โครงการ อบต. บ่อทอง เคลื่อนที่พบประชาชน	50,000	-	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
77. โครงการฝึกอบรมเพื่อ สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือ วินัยของข้าราชการ	20,000	-	1 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
78. อุทหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อทอง โครงการศูนย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม สังคมไทย เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอบ่อทอง	55,000	-	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
79. โครงการค่าจ้าง ที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ	30,000	30,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
80. โครงการเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ประชาชน	60,000	-	1 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ในระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งรวมทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ พบว่ามีการดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน แต่ยังมีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนที่เรากำหนดไว้
๒. ให้ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนด เพื่องานจะได้ไม่กระจุกณ เดือนใดเดือนหนึ่ง

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวศิริพร ชำนาญเท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ผู้รับรองข้อมูล

(นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ลงชื่อ.....  ผู้รับรองข้อมูล

(นายศักดิ์ดา ธีญญาวาส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง