



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๓) หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อทอง ได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดา ธิญญาवास)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



**รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี โครงการบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจร จัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๗
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑๔๑,๐๐๐	๑๑๖,๒๗๐	๒๔,๗๓๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗
๓	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคอาหาร ปลอดภัย	๔๐,๐๐๐	๑๒,๕๔๒	๒๗,๔๕๘		✓			✓	มิ.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควร	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๖	๑๘,๔๙๔		✓			✓	มิ.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๔๕	๔,๗๕๕		✓			✓	พ.ค. ๖๗	พ.ค. ๖๗
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และอนามัยเจริญพันธุ์	๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๘๘	๑๕,๑๑๒		✓			✓	ส.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๖,๖๒๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการป้อนน้ำชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๖๐	๑,๗๔๐		✓			✓	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๒๐๘,๓๒๒	๔๑,๖๗๘		✓			✓	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ่อทอง โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และงานนมัสการพระ พุทธสิหิงค์ประจำปี จังหวัดชลบุรี ของอำเภอบ่อทอง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๔,๔๖๖.๕๕	๒๕,๕๓๓.๔๕		✓			✓	พ.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับสูง โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๒,๖๐๘,๐๐๐	๒,๓๗๓,๑๕๐	๒๓๔,๘๕๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๓	โครงการเปิดโลกกว้างเรียนรู้นอก สถานที่	๖๐,๐๐๐	๓๙,๕๖๐	๒๐,๔๔๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๔	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๒๘	๓,๒๗๒		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ให้ สมวัยและการจัดกิจกรรมฝึกทักษะ ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๖	โครงการเลี้ยงลูกให้สมวัยใส่ใจ สุขภาพ	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๒๘	๓,๒๗๒		✓			✓	ส.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับร้าง โครงการจัดอบรมค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๒,๗๔๐	๑๗,๒๖๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๙	โครงการชักซ้อมแผนอัคคีภัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๒๐,๕๐๕	๑๙,๔๙๕		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองยาง โครงการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็ก อนุบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกกระดับสินค้าชุมชน พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแก่ ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	๑๖๐		✓			✓	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำ การปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐บาท)	๓๐,๕๕๘	๑๙,๔๔๒		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน ป้องกันรับมือและระงับอัคคีภัยและ สาธารณภัยระดับตำบล	๓๐,๐๐๐	๑๓,๔๗๙.๒๐	๑๖,๕๒๐.๘๐		✓			✓	ก.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	๙,๓๒๐	๖๘๐		✓			✓	มิ.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน ทับร้าง	๑๙๕๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน คลองใหญ่	๒๗,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๒,๕๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๗
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเขาสามชั้น ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗
๗	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์ระบบประปา หมู่บ้าน สายน้ำซับ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองใหญ่-เขาหินคม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง (บริเวณบ้านนางกา อินทร์สำราญ)	๕๔,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจ๊ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๓๔๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง-บึงกระเบา ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๔๑๑,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓			✓	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซอย ๔ หมู่ที่ ๘	๘๐,๐๐๐	๗๗,๖๔๕.๔๗	๒,๓๕๔.๕๓		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทับเจ๊ก ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทอง	๓๗๗,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้ งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสา ธารณภัย หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๑๘	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบล บ่อทอง	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายคลองใหญ่-เขาหินคม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง	๔๐๖,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับสูง-บึงกระเบา ซอย ๘ (บริเวณสะพาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อทอง	๕๖,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานไม่ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ธ.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖
๒๓	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	๖๒,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับร้าง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง	๔๘๒,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับเจริญ - อ่างกระเด็น (ช่วงที่ ๒) ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลปอทอง	๓๗๗,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑๔,๐๐๐		✓			✓	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๔๐,๐๐๐	๑๐,๙๗๒	๒๙,๐๒๘		✓			✓	ก.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗
๒	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๔๐,๐๐๐	๑๐,๙๗๒	๒๙,๐๒๘		✓			✓	ก.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๓	โครงการรณรงค์ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๕๕	๔,๙๔๕		✓			✓	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗
๔	โครงการกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง	๔๐,๐๐๐	๑,๕๒๐	๓๘,๔๘๐		✓			✓	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๖๐,๐๐๐	๔๓,๙๕๕	๑๖,๐๔๕		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๕	๒๗,๗๐๕		✓			✓	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่องทอง โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่องทอง โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอป่องทอง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๓๐๐	๗,๗๐๐		✓			✓	ก.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ เพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๔,๕๔๘	๑๔๕,๕๕๒		✓			✓	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง โครงการงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้ และ ของ “บ่อทอง” (ผลิตภัณฑ์ OTOP)	๑๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ บาท)	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐		✓			✓	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗
๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๖	๑๗,๖๗๔		✓			✓	พ.ค. ๖๗	พ.ค. ๖๗